



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  
ที่..... วันที่..... ๓๐..... ตุลาคม..... ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๓,๔๑๓,๐๐๐.-บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

### ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาสามารถนำมา  
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากต้องรอแบบและการรับรองแบบของวิศวกร  
เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกายังไม่มีช่างที่มีคุณสมบัติในการรับรองแบบได้ จึงจำเป็นต้องกันเงินเหลื่อมปี  
ไปงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๖,๐๐๐.-บาท

๑.๒ การเสนอราคา เนื่องจากการจัดจ้างเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงจึงไม่สามารถต่อรองราคาได้มากและ  
ไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้เหมือนวิธีการสอบราคาเดิม

๑.๓ ผู้รับจ้างที่ทำสัญญาแล้วไม่เข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำให้มีการส่งมอบงาน  
ล่าช้าและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในไปงบประมาณ

### ๒. การประหยัดงบประมาณ

จากผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ โครงการ ราคาโดยรวม  
๒,๑๙๓,๐๐๐.-บาท ราคาที่ดำเนินการในสัญญาจ้างรวม ๒,๑๘๐,๕๔๐.-บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้  
๑๒,๔๖๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๖ %

### ๓. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง

๓.๑ ควรมีการกำกับเจ้าของงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ ติดตาม เร่งรัด ผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้


๓.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ หรือควรจัดทา/จัดจ้างบุคลากรเกี่ยวกับการ  
การออกแบบและรับรองแบบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

## ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ	วงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้าง	การดำเนินงาน			
				เลขสัญญา/วันที่ลงนาม	ระยะเวลา	กำหนดแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย
๑.ก่อสร้างถนนคสล.ชอยอยู่เย็น หมู่ที่ ๕ บ้านดอนยาว งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๑,๐๐๐.- ราคาากลาง ๒๓๑,๐๐๐.-	๒๒๗,๕๔๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ สกุลวัสดุ ภัณฑ์	๓/๒๕๖๑ ลว.๑๔ มี.ค. ๖๑	๖๐ วัน	๑๕ พ.ค. ๖๑	๑๒ มี.ย.๖๑
๒.ก่อสร้างถนนคสล.สายแพร่วัง ผักบุง-ลาดยาง หมู่ที่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐.- ราคาากลาง ๓๘๑,๐๐๐.-	๓๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวรรณค์ ส่งมาเกิด	๑๔/๒๕๖๑ ลว.๒ ส.ค. ๖๑	๖๐ วัน	๒ ต.ค. ๖๑	๒๘ ก.ย.๖๑
๓.ก่อสร้างถนนคสล.สายช่อพัฒนาถึงหนองรัง หมู่ที่ ๘ งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐.- ราคาากลาง ๓๐๖,๐๐๐.-	๓๐๕,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.พิมลรัตน์ 999	๑๖/๒๕๖๑ ลว. ๑๐ก.ย. ๖๑	๖๐ วัน	๑๐ พ.ย. ๖๑	ยังไม่ส่งมอบงาน
๔.ก่อสร้าง ถนนคสล.สายโนนสะอาดถึงศาลปู่ตา(ต่อเดิม) หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐.- ราคาากลาง ๓๖๔,๐๐๐.-	๓๖๒,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ สกุลวัสดุ ภัณฑ์	๑/๒๕๖๑ ลว. ๑๔ ก.พ. ๖๑	๖๐ วัน	๑๔ เม.ย. ๖๑	๑๙ เม.ย. ๖๑
๕.ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านครูเที่ยงถึงโกรกมันกระซาก หมู่ที่ ๗ งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐.- ราคาากลาง ๓๘๑,๐๐๐.-	๓๘๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุวรรณค์ ส่งมาเกิด	๑๕/๒๕๖๑ ลว. ๒ ส.ค. ๖๑	๖๐ วัน	๒ ต.ค.๖๑	๒๘ ก.ย.๖๑
๖.ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองรังถึงดอนยาวหมู่ที่ ๖ งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๘,๐๐๐.- ราคาากลาง ๒๖๘,๐๐๐.-	๒๖๖,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทรัพย์ สกุลวัสดุ ภัณฑ์	๒/๒๕๖๑ ลว. ๑๔ ก.พ. ๖๑	๖๐ วัน	๑๔ เม.ย. ๖๑	๑๙ เม.ย. ๖๑
๗.ปรับปรุงผิวถนนโดยปูยางแอสฟัลต์ติกสามแยกบ้านนางสงวนวงษ์ถึงบ้านนางสรวง งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๔,๐๐๐.- ราคาากลาง ๒๖๒,๐๐๐.-	๒๖๐,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรชัย วัฒนา ก่อสร้าง	๑๓/๒๕๖๑ ลว.๑๙ ก.ค. ๖๑	๖๐ วัน	๑๙ ก.ย. ๖๑	๒๖ ก.ย.๖๑

โครงการที่แล้วเสร็จและสามารถเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ =  $\frac{๑,๘๗๕,๕๔๐}{๒,๑๘๐,๐๐๐} \times ๑๐๐$   
= ๘๖.๐๑ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวกัลย์วิรัช พุ่มพวง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


- เรียนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

เรียน ปลัด อบต.ช่อระกา  
- เพื่อโปรดทราบ


  
(นายทอง ทองสันเทียะ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

เรียน นายก อบต.ช่อระกา

  
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

ทราบ

  
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา